

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN PAGAR

KEC. BAYANG

T.A 2017



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/09/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SDV/2017
TANGGAL : 30 MEI 2017
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 4 BAYANG
LOKASI : KEC. BAYANG

Kontraktor Pelaksana

CV. KARYA JAYA ABADI

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KONTRAKTOR : CV. KARYA JAYA ABADI PENGANGGUS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/09/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/V/201
	Item pekerjaan		Tanggal : 30 Mei 2017
REKAPITULASI		Pekerjaan : Pembangunan Pagar SMP 4 Bayang	Pelaksanaan : Mulai : 30 Mei 2017
			Selesai : 28 Juli 2017

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan Pasangan Bow plank	m1	18.34	1.62	18.34	1.62
2	Pas. Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.21	1.00	0.21
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian tanah biasa	m3	22.68	1.80	22.68	1.80
2	Urugan Kembali	m3	5.67	0.15	5.67	0.15
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pas. Batu Kosong/Aanstampang Batu Kali	m3	11.34	5.02	11.34	5.02
2	Pas. Pondasi Batu Kali ad, 1:4	m3	18.23	15.67	18.23	15.67
IV	PEKERJAAN BETON					
1	Kolom Beton Bertulang 20 x 20 cm					
a.	Pek. Pembesian Kolom	Kg	208.14	4.08	208.14	4.08
b.	Bagisting Kolom	m2	17.40	6.78	17.40	6.78
c.	Beton Mutu K - 175 Kolom	m3	1.33	1.28	1.33	1.28
2	Sloof Beton Bertulang 15 x 20 cm					
a.	Pek. Pembesian Sloof	Kg	345.36	6.78	345.36	6.78
b.	Bagisting Sloof	m2	15.12	3.76	15.12	3.76
c.	Beton Mutu K - 175 Sloof	m3	2.27	2.17	2.27	2.17
3	Ring Balk 13x15 cm					
a.	Pek. Pembesian Ring Balk 13x15 cm	Kg	315.43	6.19	315.43	6.19
b.	Bagisting Ring Balk 13x15 cm	m2	11.34	4.40	11.34	4.40
c.	Beton Mutu K - 175 Ring Balk 13x15 cm	m3	1.47	1.41	1.47	1.41
	Angkur Dari Pondasi ke Sloof dia 8 - 100 cm	Kg	12.80	0.25	12.80	0.25
	Angkur dari Kolom ke Dinding dia 8	Kg	21.33	0.42	21.33	0.42
V	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Bata 1 : 4 Tebal 1/2 Batu	m2	86.94	13.10	86.94	13.10
VI	PEKERJAAN PINTU PAGAR					
1	Pengadaan Besi Persegi 4x4 cm t 1,8 mm	m1	16.40	0.31	16.40	0.31
2	Pekerjaan Perakitan	Kg	30.97	0.03	30.97	0.03
3	Pek. Pengelasan Besi Pagar	cm	64.01	0.28	64.01	0.28
VII	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Pas. Plesteran 1 : 4	m2	167.44	11.15	167.44	11.15
2	Pek. Afwerking Beton (Kolom dan Sloof)	m2	55.53	2.19	55.53	2.19
3	Pek. Acian	m2	167.44	6.59	167.44	6.59
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pegecatan dengan cat tembok	m2	167.16	4.38	167.16	4.38

Jumlah.....

100.00

100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NOFRIZAL. ST
 NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
 Pengawas Lapangan
 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang



LARICCIA SAPUTRA
 NIP. 19870329 201001 1 007

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
 CV. KARYA JAYA ABADI



HENDRA WEDI. ST
 Direktur