

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN 22 IV JURAI

KEC. IV JURAI

T.A 2017



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/29/SPK-APBD-P/DPK-SARANAN.SD/X/2017
TANGGAL : 30 Oktober 2017
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (Luncuran DAK 2016)
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN 22 IV JURAI
LOKASI : KEC. IV JURAI

Kontraktor Pelaksana

CV. BARAPAK SAGO PERKASA

Pengawas

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		REKAP FINAL QUANTITY		No Kontrak : 420/29/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/X/20		
KONTRAKTOR CV. BARAPAK SAGO PERMAI		Item pekerjaan		Tanggal : 30 Oktober 2017		
PENGAWAS DINAS PU TARU		REKAPITULASI		Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 22 IV		
				Mulai : 30 Oktober 2017		
				Pelaksanaan : Selesai : 28 Desember 2017		
No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		S/D SAAT INI	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m1	17.00	1.03	17.00	1.03
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi	m3	22.12	1.19	22.12	1.19
2	Urugan Tanah Kembali	m3	7.84	0.14	7.84	0.14
3	Urugan Tanah Biasa Bawah Lantai	m3	13.02	1.38	13.02	1.38
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	m3	6.88	0.81	6.88	0.81
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m3	6.72	1.97	6.72	1.97
2	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	11.34	6.48	11.34	6.48
IV	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1	Pek. Balok Sloof (15 x 20) cm, (S)					
	a Beton Mutu K-175 (Sloof)	m3	1.19	0.76	1.19	0.76
	b Begisting Sloof	m2	7.95	0.92	7.95	0.92
	c Pembesian Sloof	kg	158.98	2.01	158.98	2.01
2	Pek. Kolom (15 x 25) cm, (K1)					
	a Beton Mutu K-175 cm, (K.1)	m3	1.02	0.65	1.02	0.65
	b Begisting Kolom 15 x 25 cm (K1)	m2	10.88	1.84	10.88	1.84
	c Pembesian Kolom K.1	kg	116.13	1.46	116.13	1.46
3	Pek. Kolom Praktis (13 x 13) cm, (KP)					
	a Beton Mutu K-175 (KP)	m3	0.65	0.42	0.65	0.42
	b Begisting Kolom (KP)	m2	5.00	0.84	5.00	0.84
	c Pembesian Kolom (KP)	kg	135.72	1.71	135.72	1.71
4	Pek. Ring Balk Praktis (13 x 18) cm (B)					
	a Beton Mutu K-175 (B)	m3	1.48	0.95	1.48	0.95
	b Begisting Ring Balk Praktis (B)	m2	11.38	1.96	11.38	1.96
	c Pembesian Ring Balk Praktis (B)	kg	239.55	3.02	239.55	3.02
V	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	Pas. Dinding 1/2 Bata 1 : 2 (trassram)	m2	8.26	0.88	8.26	0.88
2	Pas. Dinding 1/2 Bata 1 : 4	m2	74.46	7.37	74.46	7.37
3	Pas. Dinding Sopi - sopi 1/2 bata 1 : 4	m2	12.40	1.23	12.40	1.23
4	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm,	Bh	16.52	0.80	16.52	0.80
5	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	m2	161.32	7.18	161.32	7.18
6	Pek. Finishing Plesteran dgn Acian	m2	161.32	4.25	161.32	4.25
7	Alwerking Beton	m2	30.19	0.80	30.19	0.80
VI	PEKERJAAN KUZEN, DAUN PINTU DAN JENDELA					
1	Kozen Kayu Kis II Pintu dan Jendela	m3	0.52	2.97	0.52	2.97
2	Pas. Jalusi Kozen Kayu Kis II uk, 2/13 cm	m2	8.94	3.91	8.94	3.91
3	Pas. Pintu Panil	m2	1.72	0.82	1.72	0.82
4	Pas. Jendela Kaca Rangka Kayu	m2	8.81	3.13	8.81	3.13
5	Pas. Kaca 5 mm	m2	6.12	0.68	6.12	0.68
6	Pas. Besi Angkur kosen Besi Ø 8 - 20 cm	m2	3.48	0.04	3.48	0.04
VII	PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP					
1	Pek. Kuda - Kuda Kayu Kis II	m3	0.79	3.92	0.79	3.92
2	Pas. Baut Kuda - Kuda Ø 12 - 20 cm	set	36.00	0.28	36.00	0.28
3	Pas. Gording Kayu Kis II 5/10	m3	0.83	4.86	0.83	4.86
4	Pas. Papan Listplank Papan 2/30	m	43.00	2.54	43.00	2.54
5	Pas. Atap Seng Gelombang Warna	m2	125.00	6.00	125.00	6.00
6	Pas. Perabung Seng Plat wama	m	10.00	0.39	10.00	0.39
7	Pas. Bola - bola Atap	m	25.00	0.49	25.00	0.49
VIII	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pas. Rangka Plafond 60 x 120 cm Kayu Kelas II	m2	88.67	8.00	88.67	8.00
2	Pas. Plafond Triplek t 4 mm uk, 60 x 60 cm	m2	88.67	3.43	88.67	3.43
3	Pas. List Plafond dari Kayu 3,5 x 3,5 cm,	m	69.50	0.89	69.50	0.89
IX	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Beton tumbuk mutu K - 100	m3	3.44	1.92	3.44	1.92
X	PEKERJAAN PENGANTUNG DAN KUNCI					
1	Pas. Kunci Tanam 2 x Putar	Bh	1.00	0.23	1.00	0.23
2	Pas. Engsel Pintu 4" Nylon	Bh	3.00	0.07	3.00	0.07
3	Pas. Engsel Jendela Nylon 3"	Bh	16.00	0.27	16.00	0.27
4	Pas. Gerandel Jendela	Bh	16.00	0.43	16.00	0.43
5	Pas. Hak Angin	Bh	16.00	0.35	16.00	0.35
6	Pas. Tarikan Jendela	Bh	8.00	0.21	8.00	0.21
XI	PEKERJAAN LISTRIK					
1	Pas. Instalasi Titik Lampu	Ttk	5.00	0.98	5.00	0.98
2	Pas. Instalasi Stop Kontak	Ttk	1.00	0.20	1.00	0.20
XII	PEKERJAAN CAT					
1	Mencat Dinding Tembok Dengan Cat Tembok	m2	52.60	0.94	52.60	0.94
Jumlah.....			100.00		100.00	

Disetujui Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nofrizal ST

NOFRIZAL ST

NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :

Pengawas Lapangan

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.

Hasanuddin

HASANUDDIN

NIP. 19600709 198503 1 005

Disiapkan oleh :

Kontraktor Pelaksana

CV. BARAPAK SAGO PERKASA

Atirman

ATIRMAN

Direktur