

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



FINALL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017
TANGGAL : 22 MARET 2017
KEGIATAN : REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN BAYANG
PEKERJAAN : GEDUNG KANTOR UPTD BAYANG
LOKASI : KEC. BAYANG

Kontraktor Pelaksana

CV. BUDSON

**PENGAWAS DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2017

REKAPITULASI FINAL QUANTITY

Kegiatan : Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan Bayang
 Pekerjaan : Pengadaan Bangunan Gedung dan Kantor
 Lokasi : Kec. Bayang
 TA : 2017

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
I	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN	
1.	Pek. Pembongkaran Atap Seng tidak dipakai lagi	195.00 m ²
2.	Pembongkaran Rangka Atap/Gording tidak dipakai lagi	1.22 m ³
3.	Pek. Pembongkaran Kuda-kuda konvensional tidak dipakai lagi	0.93 m ³
4.	Pembongkaran Plafond triplek tidak dipakai lagi	170.00 m ²
5.	Pembongkaran Rangka Plafond tidak dipakai lagi	170.00 m ²
6.	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	1.00 ls
II.	PEKERJAAN TANAH	
1.	Galian Tanah Pondasi	14.07 m ³
2.	Urugan Tanah Kembali	4.69 m ³
3.	Urugan Sirtu Padat Peninggian lantai	31.31 m ³
III.	PEKERJAAN PONDASI	
1.	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	3.48 m ³
2.	Pas. Pondasi Batu Kali	5.49 m ³
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	
1.	Pek. Sloof Beton 15 x 20 cm (S)	
a.	Beton Mutu K-175 Sloof (S)	0.45 m ³
b.	Beqisting Sloof (S)	1.50 m ²
c.	Pembesian Sloof (S)	101.17 kg
2.	Pek. Kolom Utama 15 x 40 cm (K)	
a.	Beton Mutu K-175 cm, (K)	0.63 m ³
b.	Beqisting Kolom (K)	5.78 m ²
c.	Pembesian Kolom (K)	74.44 kg
3.	Pek. Kolom Praktis 13 x 13 cm, (KP) Elev. Dari sloof	
a.	Beton Mutu K-175 (KP)	0.69 m ³
b.	Beqisting KolompRaktis (KP)	5.33 m ²
c.	Pembesian Kolom Praktis (KP)	139.27 kg

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
4.	Pek. Penyambungan Kolom Praktis 13 x 13 cm (KP1)	
	a. Beton Mutu K-175 (KP1)	0.47 m ³
	b. Beqisting Kolom Pagar (KP1)	3.64 m ²
	c. Pembesian KOLomPagar (KP1)	95.16 kg
5.	Pek, Ring Balk Praktis 13 x 18 cm (RB) Eev. +3,50	
	a. Beton Mutu K-175 Ring Blak (RB)	1.33 m ³
	b. Beqisting Ring Balk (RB)	10.21 m ²
	c. Pembesian Ring Blak (RB)	205.65 kg
6.	Pek, Ring Balk Praktis 13 x 18 cm (RB) Eev. + 5,00	
	a. Beton Mutu K-175 Ring Blak (RB1)	0.91 m ³
	b. Beqisting Ring Balk (RB1)	7.02 m ²
	c. Pembesian Ring Blak (RB1)	141.51 kg
7.	Pek, Plat Dak diatas kozen t = 9 cm	
	a. Beton Mutu K-175 Plat diatas kozen	1.22 m ³
	b. Beqisting Plat diatas kozen	6.75 m ²
	c. Pembesian Plat diatas kozen	65.58 kg
8.	Pek, Plat Gantung t = 7 cm	
	a. Beton Mutu K-175 Plat Gantung	0.25 m ³
	b. Beqisting Plat Gantung	3.75 m ²
	c. Pembesian Plat Gantung	18.34 kg
9.	Pek, Pondasi Plat t = 25 cm	
	a. Beton Mutu K-175Pondasi Plat	0.25 m ³
	b. Beqisting Pondasi Plat	0.51 m ²
	c. Pembesian Pondasi Plat	20.52 kg
V.	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	
1.	Pas. Dinding Bata1/2 Batu ad, 1 : 4 (dari sloof)	70.68 m ²
2.	Pas. Dinding Bata1/2 Batu ad, 1 : 4 (dari kepala ring balk)	96.50 m ²
3.	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm,	290.33 m ²
4.	Pek. Finishing Plesteran dgn Acian	290.33 m ²
5.	Afwerking Beton	38.61 m ²
VI.	PEKERJAAN KUZEN, DAUN PINTU DAN JENDELA	
1.	Kozen Kayu Kls II Pintu dan Jendela	0.63 m ³
2.	Pas. Pintu Panil	2.98 m ²
3.	Pas. Pintu dan Jendela Kaca Rangka Kayu	19.21 m ²
4.	Pas. Kaca 5 mm	12.30 m ²

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
VII.	PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP	
1.	Pas. Kuda - Kuda Baja Ringan	195.00 set
2.	Pas. Atap Seng Gelombang BjLS 20 warna SNI	195.00 m ³
3.	Pas. Perabung Seng Plat warna	39.00 m ¹
VIII.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	
1.	Pek. Beton tumbuk mutu K - 100	10.46 m ³
IX.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI	
1.	Pas. Kunci Tanam 2 x Putar	2.00 bh
2.	Pas. Engsel Pintu 4" Nylon	12.00 bh
3.	Pas. Engsel Jendela Nylon 3"	46.00 bh
4.	Pas. Gerendel Jendela	46.00 bh
5.	Pas. Hak Angin	46.00 bh
6.	Pas. Tarikan Jendela	23.00 bh

Pengawas Lapangan



LARICCIA SAPUTRA
NIP. 19870329 201001 1 007

Penyedia
CV. BUDSON



MARDIASIR
Direktur

PPTK

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan



NOFRIZAL, ST
NIP. 19811127 201101 1 010