

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Pembangunan Pagar

Kec. Silaut

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/ 33 /SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/VI/2019
TANGGAL : 26 Juni 2019
KEGIATAN : Pembangunan Pagar
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SDN 08 Air hitam
LOKASI : Kec. Silaut

Kontraktor Pelaksana

CV. ZACKY KARYA

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

FINAL QUANTITY

PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN 08 AIR HITAM
LOKASI : KECAMATAN SILAUT KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m1	12.50	1.15	12.50	1.15
2.	Pengadaan Papan nama kegiatan	Ls	1.00	0.23	1.00	0.23
3.	Pek. Pembersihan dan Penebangan Pohon	Ls	1.00	0.41	1.00	0.41
II.	PEKERJAAN TANAH					
1.	Pek. Galian tanah Pondasi batu kali	m3	22.75	2.10	22.75	2.10
2.	Pek. Galian tanah Pondasi Buis beton	m3	6.10	0.56	6.10	0.56
3.	Urugan Tanah Kembali	m3	7.58	0.23	7.58	0.23
III.	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m3	9.10	4.16	9.10	4.16
2.	Pas. Pondasi Batu Kali	m3	19.34	17.30	19.34	17.30
3.	Pengadaan Buis beton dia 40 cm	bh	24.00	5.03	24.00	5.03
4.	Pek. Penurunan Buis beton	Ls/bh	24.00	0.42	24.00	0.42
5.	Pas. Pancang Bambu dia. 8-10 cm Panjang 150 cm	m1	390.00	5.08	390.00	5.08
6.	Pas. Pondasi Siklop 60% Beton Camp. 1:2:3 dan 40% Batu Kali	m3	2.71	2.98	2.71	2.98
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1.	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.82	1.81	1.82	1.81
b.	Bekisting	m2	12.12	2.17	12.12	2.17
c.	Pembesian	kg	212.35	4.06	212.35	4.06
2.	Pek. Kolom K1 (20 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.64	1.63	1.64	1.63
b.	Bekisting	m2	16.32	4.22	16.32	4.22
c.	Pembesian	kg	141.85	2.71	141.85	2.71
3.	Pek. Balok (13x15) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m3	1.19	1.18	1.19	1.18
b.	Bekisting	m2	9.09	2.39	9.09	2.39
c.	Pembesian	kg	200.15	3.82	200.15	3.82


NO.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
V.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1.	Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4	m2	58.91	9.32	58.91	9.32
2.	Pek. Plesteran 1 : 4	m2	117.81	8.66	117.81	8.66
3.	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m2	69.89	3.16	69.89	3.16
4.	Pas. Batu Kerawang	Bh	105.00	2.44	105.00	2.44
5.	Pintu Pagar minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4) + Accesories	m2	8.40	7.82	8.40	7.82
VI.	PEKERJAAN CAT					
1.	Pek. Mencat Dinding Dengan Cat Tembok	m2	182.36	4.95	182.36	4.95
				100.00		100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




NOFRIZAL. ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas PUTR



JUNDRIVO ANGGA PUTRA.A.Md
NIP. 19960605 201903 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV.ZACKY KARYA



JONIZA EFENDI
Direktur