

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah

Kec. Ranah Pesisir

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/04/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/III/2019
TANGGAL : 22 Maret 2019
KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
PEKERJAAN : Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 Pelangai kecil
LOKASI : Kec. Ranah Pesisir

Kontraġtor Pelaksana

CV. RAMAH TAMAH

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

REKAP FINAL QUANTITY

Program : Progran Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
 Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 Pelanga Kecil Kecamatan Ranah Pesisir
 Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun : 2019

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Plank / Papan Nama Proyek	Ls	1.00	0.14	1.00	0.14
2.	Pembongkaran Atap	Ls	1.00	1.43	1.00	1.43
II	PEKERJAAN DINDING					
1.	Pengecatan Dinding Dalam dan Luar Ruangan	m2	1,164.48	10.70	1,164.48	10.70
2.	Pengecatan Kusen Pintu dan Jendela	m2	83.40	2.09	83.40	2.09
3.	Pengecatan Listplank	m2	80.06	2.00	80.06	2.00
4.	Memasang Kunci Tanam	bh	8.00	1.37	8.00	1.37
5.	Pemasangan Kaca jendela yang pecah	Ls/bh	8.00	0.23	8.00	0.23
6.	Perbaikan kuzen pintu	Ls	1.00	0.57	1.00	0.57
7.	Memasang Pintu R. Kepala Sekolah	Unit	1.00	1.03	1.00	1.03
8.	Memasang Pintu WC	Unit	1.00	0.57	1.00	0.57
III	PEKERJAAN PLAFOND					
1.	Pemasangan Rangka Plafond	m2	165.27	10.35	165.27	10.35
2.	Pemasangan Plafond Triplek t=4mm	m2	564.25	16.50	564.25	16.50
3.	Pengecatan Plaf.	m2	564.25	6.31	564.25	6.31
4.	Pemasangan Lis profil kayu	m	129.95	1.31	129.95	1.31
IV	PEKERJAAN ATAP					
1.	Pemasangan Gording Atap	m3	1.65	7.63	1.65	7.63
2.	Pemasangan Atap Seng Gelombang Warna 1m2	m2	761.43	31.14	761.43	31.14
3.	Pemasangan Nok Seng Warna BJLS 20 ml	m'	79.41	1.96	79.41	1.96
4.	Pemasangan Kielgot Atap	m'	7.31	0.18	7.31	0.18
5.	Pemasangan Lisplank	m'	133.44	4.48	133.44	4.48
				100.00		100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




NOFRIZAL. ST
 NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
 Dinas PUTR



DON HELIADI
 NIP. 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana


 CV. RAMAH TAMAH
 SUPPLER KEMERDEKAAN

RINOL AZHAN.A.Md
 Direktur