

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah

Kec. Lengayang

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/III/2019
TANGGAL : 22 Maret 2019
KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
PEKERJAAN : Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 22 Sumbaru
LOKASI : Kec. Lengayang

Kontraktor Pelaksana

CV. DUO PUTRA

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

REKAP FINAL QUANTITY

Program : Progran Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
Pekerjaan : Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 22 Sumbaru Kec. Lengayang
Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun : 2019

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan Plank / Papan Nama Proyek	Ls	1.00	0.16	1.00	0.16
2.	Pekerjaan Pasangan Bouplank	m	23.00	1.04	23.00	1.04
3.	Pekerjaan Bongkaran Bangunan lama	ls	1.00	1.34	1.00	1.34
II	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Galian Tanah Pondasi	m3	8.37	0.38	8.37	0.38
2.	Pekerjaan Aanstampang	m3	3.72	0.83	3.72	0.83
3.	Pekerjaan Pondasi batu kali	m3	9.92	4.36	9.92	4.36
4.	Urugan Tanah Kembali	m3	2.79	0.09	2.79	0.09
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
1.	Beton Sloof S1 Uk. 15/20 Bertulang					
a.	Beton K 175	m3	0.91	0.44	0.91	0.44
b.	Pembesian	Kg	167.95	1.58	167.95	1.58
c.	Bekisting	m2	10.62	1.33	10.62	1.33
2.	Beton Kolom K1 Uk. 16/25 Bertulang					
a.	Beton K 175	m3	0.26	0.13	0.26	0.13
b.	Pembesian	Kg	41.85	0.39	41.85	0.39
c.	Bekisting	m2	5.41	1.03	5.41	1.03
3.	Beton Kolom KP Uk. 13/13 Bertulang					
a.	Beton K 175	m3	0.42	0.20	0.42	0.20
b.	Pembesian	Kg	131.18	1.23	131.18	1.23
c.	Bekisting	m2	12.85	2.43	12.85	2.43
4.	Beton Balok B1 Uk. 13/13 Bertulang					
a.	Beton K 175	m3	0.51	0.25	0.51	0.25
b.	Pembesian	Kg	120.34	1.13	120.34	1.13
c.	Bekisting	m2	11.84	2.30	11.84	2.30
5.	Beton Balok B2 Uk. 13/20 Bertulang Miring					
a.	Beton K 175	m3	0.11	0.06	0.11	0.06
b.	Pembesian	Kg	20.50	0.19	20.50	0.19
c.	Bekisting	m2	2.01	0.39	2.01	0.39
6.	Afwerking Beton	m2	42.73	0.95	42.73	0.95
IV	PEKERJAAN LANTAI					
1.	Urugan Tanah	m3	39.60	3.11	39.60	3.11
2.	Coran Lantai kerja K 100 tbl 10 cm	m3	6.98	2.68	6.98	2.68
3.	Pekerjaan Lantai Keramik Uk. 40x40 cm	m2	108.27	15.16	108.27	15.16
V	PEKERJAAN DINDING					
1.	Pasangan dinding bata 1/2 bata 1:4	m2	97.12	7.56	97.12	7.56
2.	Plesteran	m2	176.09	6.37	176.09	6.37
3.	Acian	m2	176.09	3.91	176.09	3.91
4.	Pekerjaan Kusen Kayu Klas II	m3	0.57	2.48	0.57	2.48
5.	Pekerjaan Pintu Panil	m2	1.79	0.67	1.79	0.67
6.	Pekerjaan jendela kaca rangka kayu	bh	11.00	2.83	11.00	2.83
7.	Pekerjaan Engsel Pintu	bh	3.00	0.06	3.00	0.06
8.	Pekerjaan Engsel Jendela	bh	22.00	0.28	22.00	0.28
9.	Pekerjaan Kunci Tanam Pintu	bh	1.00	0.17	1.00	0.17
10.	Pekerjaan Grendel Jendela	bh	22.00	0.57	22.00	0.57
11.	Pekerjaan Kait Angin Jendela	bh	22.00	0.40	22.00	0.40
12.	Pengecatan Kusen dan Pintu dengan Cat Minyak	m2	37.75	0.88	37.75	0.88
13.	Pekerjaan Rangka dinding angin dengan kayu	m2	8.91	0.56	8.91	0.56
14.	Pekerjaan dinding angin dengan kalsiboard tbl 12 mm	m2	8.91	0.60	8.91	0.60

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
VI PEKERJAAN PLAFON						
1.	Pasangan rangka plafon	m2	63.36	3.97	63.36	3.97
2.	Pasangan Plafon Multiplek 4 mm (bangunan baru dan bangunan lama)	m2	118.36	3.46	118.36	3.46
3.	Lis Profil kayu (bangunan baru dan bangunan lama)	m	83.80	0.85	83.80	0.85
VII PEKERJAAN ATAP						
1.	Pasangan Kontruksi Kuda-Kuda Konvensional Kayu Kls II	m3	0.74	2.26	0.74	2.26
2.	Pasangan Kontruksi Gording Kayu Kls II	m3	0.32	1.21	0.32	1.21
3.	Pasangan Atap BJLS 30	m2	109.88	4.49	109.88	4.49
4.	Pasangan Lisplank Kalsiboard motif kayu	m	32.12	1.25	32.12	1.25
VIII PEKERJAAN UTILITAS						
1.	pasangan bata piring2 bangunan dan saluran	m2	31.08	2.42	31.08	2.42
2.	Coran Lantai Piring2 dan lantai saluran K 100 tbl 6,5 cm	m3	11.51	4.42	11.51	4.42
3.	acian lantai piring2 dan dinding saluran	m2	54.36	1.21	54.36	1.21
IX PEKERJAAN FINISHING						
1.	Pekerjaan Pengecatan dinding dan beton	m2	218.82	2.57	218.82	2.57
2.	Pekerjaan Pengecatan plafon	m2	127.63	1.38	127.63	1.38
				100.00		100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NOFRIZAL. ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas PUTR



DON HELIADI
NIP. 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh .
Kontraktor Pelaksana
CV. DUC PUTRA



MARFI JONI
Direktur