


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

**Pembangunan Pagar Sekolah SD
Kecamatan Koto XI Tarusan**

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/32/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2019
TANGGAL : 24 Juni 2019
PEKERJAAN : Pembangunan Gapura SD No. 18 Kampung Pansur
LOKASI : Kecamatan Koto XI Tarusan

Kontraktor Pelaksana

CV. FACA KONTRUKSI

**PENGAWAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN 2019

FINAL QUANTITY

NO	SKETSA / URAIAN PEKERJAAN	ESTIMASI	REKAP VOLUME
I. PEKERJAAN HALAMAN			
1.	Pasang Paving Blok K 175 (type Bata)	= 550,00 x 1,00 = 550,00 m ³	550,00 m ²
II. PEKERJAAN GERBANG			
1.	Galian Tanah Pondasi	(Panjang) (Lebar) (tinggi) = 1,00 x 1,00 x 1,55 = 1,55 m ³ 2,00 x 1,55 = 3,10 m ³ Total	3,10 m ³
2.	Pek. Lantai Kerja t=5 cm	= 1,00 x 1,00 x 0,05 = 0,05 m ³ 2,00 x 0,05 = 0,10 m ³ Total	0,10 m ³
3.	Pek. Beton K 225 (Tapak Plat)	= 1,00 x 1,00 x 0,27 = 0,27 m ³ 2,00 x 0,27 = 0,54 m ³ Total	0,54 m ³
	Pembesian		
	Ø 12 - 150	2,56 x 6,00 x 0,89 = 13,64	54,56 Kg
	Ø 12 - 150	2,56 x 6,00 x 0,89 = 13,64	
		2,00 x 27,28 = 54,56 Kg Total	
	Pek. Bekisting	= 4,00 x 0,20 x 2,00 = 1,60 M2	1,60 M2
4.	Beton K 225 (Kolom 25 x 50 cm)		
	Beton K 225	= 0,25 x 0,50 x 5,41 = 0,68 m ³ 2,00 x 0,68 = 1,35 m ³ Total	1,35 m ³
	Pembesian		
	10 Ø 12	5,91 x 10,00 x 0,89 = 52,48	163,89 Kg
	Ø 8 - 100	1,38 x 54,10 x 0,39 = 29,47	
		2,00 x 81,95 = 163,89 Kg Total	
	Pek. Bekisting	= 5,41 x 1,50 x 2,00 = 16,23 M2	16,23 M2
5.	Beton K 225 (Balok B1 uk 15 x 60-75 cm)		
	Beton K 225	= 0,15 x 0,68 x 4,00 = 0,41 m ³	0,59 m ³
	Bis Beton Atas	7,00 x 0,15 x 0,07 = 0,07 m ³	
	Bis Beton Atas	2,00 x 0,10 x 0,07 = 0,01 m ³	
	Bis Beton Atas	0,60 x 0,45 x 0,07 = 0,02 m ³	
	Bis Beton Bawah	1,60 x 0,45 x 0,08 = 0,06 m ³	
	Bis Beton Bawah	2,00 x 0,10 x 0,08 = 0,02 m ³ +	
		0,59	
	Pembesian		
	13 Ø 10	4,70 x 13,00 x 0,62 = 37,68	72,31 Kg
		0,70 x 12,00 x 0,62 = 5,18	
	Bis Beton atas	1,40 x 4,00 x 0,62 = 3,45	
	Bis Beton bawah	2,40 x 4,00 x 0,62 = 5,92	
	Ø 8 - 150	1,48 x 26,67 x 0,39 = 15,58	

NO	SKETSA / URAIAN PEKERJAAN	ESTIMASI						REKAP VOLUME	
	Bis Beton atas	0,45	x	9,33	x	0,39	=	1,66	
	Bis Beton bawah	0,45	x	16,00	x	0,39	=	2,84	
							=	72,31 Kg Total	
	Pek. Bekisting								7,94 M2
							=	4,00 x 1,65 = 6,60 M2	
		0,61	x	1,10	x	2,00	=	1,34 M2	
6,	Pek. Profil Beton								3,80 M
				1,90	x	2,00	=	3,80 M	
7,	Pas. Batu Alam								3,20 M2
		1,00	x	1,60	x	2,00	=	3,20 M2	
8,	Pek. Aswerking Beton								13,64 M2
		1,50	x	2,80	x	2,00	=	8,40 M2	
		4,00	x	0,98			=	3,90 M2	
		0,61	x	1,10	x	2,00	=	1,34 M2	
								13,64 M2	
							+		
								= 13,64	
9,	Pek. Pengecatan Gombang								13,64 M2
				13,64					
10,	Pas. Granite Dinding								1,97 M2
		3,90	x	0,51			=	1,97 M2	
11,	Pas. Merk Nama Sekolah dari Acrylic								1,00 Unit
				1,00					

Disetujui/Disyahkan Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nyupar
NOFFIZAL ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Disetujui/Disyahkan Oleh :
Pengawas Lapangan

XX
DANIEL ARCLO ST
NIP. 19870114 201903 1 001

