

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Pembangunan Pagar

Kec. Sutera

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/ 27 /SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/VI/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019
KEGIATAN : Pembangunan Pagar
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SDN 28 Sutera
LOKASI : Kec. Sutera

Kontraktor Pelaksana

CV. TECKNOS ABADI

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

REKAF FINAL QUANTITY

PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN SDN 28 PASAR SURANTIH
LOKASI : KECAMATAN SUTERA KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m ¹	12.00	2.26	12.00	2.26
2.	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.48	1.00	0.48
3.	Pek. Pembongkaran pagar lama	Ls	1.00	2.03	1.00	2.03
II.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1.	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m ³	1.08	2.43	1.08	2.43
b.	Bekisting	m ²	9.58	3.89	9.58	3.89
c.	Pembesian	kg	152.30	6.19	152.30	6.19
2.	Pek. Kolom K1 (20 x 30) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m ³	1.01	2.06	1.01	2.06
b.	Bekisting	m ²	12.00	5.95	12.00	5.95
c.	Pembesian	kg	101.47	3.98	101.47	3.98
3.	Pek. Kolom K2 (20 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m ³	0.17	0.35	0.17	0.35
b.	Bekisting	m ²	2.40	1.27	2.40	1.27
c.	Pembesian	kg	12.16	0.48	12.16	0.48
4.	Pek. Balok (13x15) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m ³	0.71	1.59	0.71	1.59
b.	Bekisting	m ²	7.70	4.58	7.70	4.58
c.	Pembesian	kg	139.39	5.64	139.39	5.64
III.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1.	Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4	m ²	22.24	7.23	22.24	7.23
2.	Plesteran 1 : 4	m ²	44.48	6.72	44.48	6.72
3.	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m ²	49.40	4.86	49.40	4.86
4.	Batu Kerawang	Bh	49.00	2.34	49.00	2.34
5.	Pagar Besi minimalis (Besi siku 35/35 dan 25/25 mm)	m ²	13.25	19.01	13.25	19.01
4.	Pintu Pagar minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4) + Accesories	m ²	5.60	10.71	5.60	10.71
IV.	PEKERJAAN CAT					
1.	Mencat Dinding Dengan Cat Tembok	m ²	103.68	5.94	103.68	5.94

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NOFRIZAL. ST

NIP. 19811127 201101 1 010


Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas PUTR



DON HELIADI

NIP. 19620206 1987811 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. TEKNOS ABADI



GUSMAWARDI

Direktur