

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

**Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah**

Kec. IV JURAI

T.A 2019



# FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/07/SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/III/2019  
TANGGAL : 27 Maret 2019  
KEGIATAN : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah  
PEKERJAAN : Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Ampang Teras  
LOKASI : Kec. IV JURAI

*Kontraktor Pelaksana*

CV. RAMAH TAMAH

*Pengawas*

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**PAINAN 2019**

# REKAP FINAL QUANTITY

Program : Progran Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  
 Kegiatan : Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah  
 Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Ampang Teras Kec. IV Jurai  
 Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan  
 Tahun : 2019

| No.                             | Uraian Pekerjaan                          | Sat  | Kontrak  |       | s/d Saat ini |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------|----------|-------|--------------|--------|
|                                 |                                           |      | Volume   | Bobot | Volume       | Bobot  |
| <b>I. PEKERJAAN PENDAHULUAN</b> |                                           |      |          |       |              |        |
| 1.                              | Plank / Papan Nama Proyek                 | Ls   | 1.00     | 0.16  | 1.00         | 0.16   |
| 2.                              | Pekerjaan Bongkaran Atap                  | Ls   | 1.00     | 1.26  | 1.00         | 1.26   |
|                                 |                                           |      |          |       |              |        |
| <b>II. PEKERJAAN LANTAI</b>     |                                           |      |          |       |              |        |
| 1.                              | Pemasangan Keramik uk 40x40               | m2   | 54.07    | 7.57  | 54.07        | 7.57   |
|                                 |                                           |      |          |       |              |        |
| <b>III. PEKERJAAN DINDING</b>   |                                           |      |          |       |              |        |
| 1.                              | Pengecatan Dinding Dalam dan Luar Ruangan | m2   | 1,421.21 | 13.06 | 1,421.21     | 13.06  |
| 2.                              | Pengecatan Kusen Pintu dan Jendela        | m2   | 111.20   | 2.78  | 111.20       | 2.78   |
| 3.                              | Pengecatan Listplank                      | m2   | 32.87    | 0.82  | 32.87        | 0.82   |
| 4.                              | Rehab Pintu Pustaka                       | Ls   | 1.00     | 0.29  | 1.00         | 0.29   |
| 5.                              | Memasang Kunci Tanam                      | bh   | 9.00     | 1.54  | 9.00         | 1.54   |
| 6.                              | Pemasangan Jendela                        | Unit | 6.00     | 0.17  | 6.00         | 0.17   |
|                                 |                                           |      |          |       |              |        |
| <b>IV. PEKERJAAN PLAFOND</b>    |                                           |      |          |       |              |        |
| 1.                              | Pemasangan Rangka Plafond                 | m2   | 198.51   | 12.43 | 198.51       | 12.43  |
| 2.                              | Pemasangan Plafond Triplek t=4mm          | m2   | 492.65   | 14.40 | 492.65       | 14.40  |
| 3.                              | Pengecatan Plafond                        | m2   | 492.65   | 5.51  | 492.65       | 5.51   |
| 4.                              | Pemasangan List Langit-Langit             | m'   | 260.12   | 2.82  | 260.12       | 2.82   |
|                                 |                                           |      |          |       |              |        |
| <b>V. PEKERJAAN ATAP</b>        |                                           |      |          |       |              |        |
| 1.                              | Pemasangan Gording Atap                   | m3   | 2.53     | 11.71 | 2.53         | 11.71  |
| 2.                              | Pemasangan Atap Seng Gelombang Warna 1m2  | m2   | 524.00   | 21.43 | 524.00       | 21.43  |
| 3.                              | Pemasangan Nok Seng Warna BJLS 20 m1      | m'   | 71.11    | 1.75  | 71.11        | 1.75   |
| 4.                              | Pemasangan Kielgot Atap                   | m'   | 7.45     | 0.19  | 7.45         | 0.19   |
| 5.                              | Pemasangan Lisplank Kayu                  | m'   | 54.78    | 2.11  | 54.78        | 2.11   |
|                                 |                                           |      |          |       | 100.00       | 100.00 |

Disetujui Oleh :  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**  
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**NOFRIZAL. ST**  
 NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :  
**Pengawas Lapangan**  
 Dinas PUTR



**DON HELIADI**  
 IP. 19620206 1987811 1 00

Disiapkan oleh :

**Kontraktor Pelaksana**

CV. RAMAH TAMAH

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN  
 PATAH N

**RINOL AZIAN.A.Md**

Direktur