

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FINALL QUANTITY

NO. KONTRAI : 420/22/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2018

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JAMBAN/WC SD 19 KAMBANG

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JAMBAN/WC SD 19 KAMBANG

LOKASI : KECAMATAN LENGAYANG

Kontraktor Pelaksana

CV. HADY PRATAMA

PENGAWAS DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2018

FINAL QUANTITY

PEKERJAAN : PEMBUATAN WC/JAMBAAN SISWA
LOKASI : KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ANALISA PERHITUNGAN													VOLUME	
		PIG	x	LBR	x	TGGI	x	MLH	=	HASIL			Jumlah	Sat
I. PEKERIAAN PONDASI BATU KALI														
a. Galian Tanah													6,89	M3
		16,40	x	0,70	x	0,60			=	6,89				
										6,89				
b. Pas. aanstampang													2,30	M3
		16,40	x	0,70	x	0,20			=	2,30				
										2,30				
c. Pas. Batu Kali 1 : 4													3,08	M3
		16,40	x	0,38	x	0,50			=	3,08				
										3,08				
II. PEKERIAAN BETON														
a. Pek. Sloof 13/20													0,43	M3
		0,13	x	0,20	x	16,40			=	0,43				
Pembesian													59,87	Kg
4 ϕ 10		16,40	x			4,00	x		0,62	=	40,45			
ϕ 8 - 200		0,60	x			82,00	x		x	0,39	=	19,42		
Bekisting													3,28	M2
		16,40	x			0,20			=	3,28				
b. Pek. Kolom 15/15													0,49	M3
		0,15	x	0,15	x	2,70	x	8,00	=	0,49				
Pembesian													76,57	Kg
4 ϕ 10		2,80	x			4,00	x	8,00	x	0,62	=	55,25		
ϕ 8 - 200		0,50	x			13,50	x	8,00	x	0,39	=	21,31		
Bekisting													3,24	M2
		2,70	x			0,15	x	8,00	=	3,24				
d. Pek. Ring Balok 13/20													0,21	M3
		0,13	x	0,10	x	16,40			=	0,21				

ANALISA PERHITUNGAN													VOLUME	
		P/G	x	LBR	x	TGGI	x	MLH		=	HASIL		Jumlah	Sat
	Pembesian												60,86	Kg
	4 ϕ 10	16,80	x			4,00	x		0,62	=	41,44			
	ϕ 8 - 200	0,60	x			82,00	x	x	0,39	=	19,42			
	Bekisting												3,28	M2
		16,40	x			0,20				=	3,28			
	e. Plat Lantai /Dak Beton tbl 10 cm												1,58	M3
		5,35	x	2,95	x	0,10				=	1,58			
	Pembesian												83,05	Kg
	ϕ 8 - 15	5,35	x			19,67	x	x	0,39	=	41,53			
	ϕ 8 - 15	2,95	x			35,67	x	x	0,39	=	41,53			
	Bekisting												7,89	M2
		5,35	x			2,95	x	0,50		=	7,89			
	III. PEKERIAAN DINDING													
	a. Pas Dinding bata 1 : 4												37,24	M2
		15,20	x	2,70						=	41,04			
		12,40	x	0,50						=	6,20			
	Kurangi Lubang Jendela													
	P	0,80	x	2,50			x	5,00		=	10,00			
											10,00			
	b. Pek. Plesteran 1 : 4												74,48	M2
				37,24	x	2,00				=	74,48			
	d. Pas. Dinding Keramik uk 25/40 (Kamar Mandi)												25,92	M2
				5,40	x	1,60	x	3,00		=	25,92			
	e. Pek. Afwerking Beton												30,56	M2
	Sloof	16,40	x	0,20						=	3,28			
	Kolom	2,70	x	0,13	x	8,00				=	2,81			
	Balok	16,40	x	0,53						=	8,69			
	Plat Lantai	5,35	x	2,95						=	15,78			
											30,56			
	VI. PEKERIAAN LANTAI													
	a. Pas. Bata Camp 1 : 4												2,24	M2
		6,40	x	0,35						=	2,24			

ANALISA PERHITUNGAN												VOLUME	
			PIG	x	LBR	x	TGGI	x	JMLH	=	HASIL	Jumlah	Sat
a.	<u>Pas. Urugan Tanah</u>											1,62	M3
			1,85	x	1,25	x	3,00	x	0,13	=	0,90		
			4,00	x	1,00	x	0,18			=	0,72		
											1,62		
b.	<u>Pas. Beton K 100 tbl 7 cm</u>											0,77	M3
			1,85	x	1,25	x	3,00	x	0,07	=	0,49		
			4,00	x	1,00	x	0,07			=	0,28		
c.	<u>Pas. Lantai Keramik uk 25/25</u>											6,94	M2
			1,85	x	1,25	x	3,00			=	6,94		
d.	<u>Pas. Lantai Keramik uk 40/40</u>											5,04	M2
			4,20	x	1,20					=	5,04		
X.	<u>PEKERIAAN PENGECATAN</u>												
a.	<u>Pengecatan Dinding dengan cat air</u>											105,04	M2
					74,48	+	30,56			=	105,04		
											105,04		

PPTK
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


NOFRIZAL, ST
NIP. 19811127 201101 1 010

Pengawas Lapangan
Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


ZULFAKRI, ST
NIP. 19860605 201101 1 017

Penyedia Jasa Pemborong
CV. HADI PRATAMA


MULYADI
Direktur