

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FINALL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/14/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017

TANGGAL : 02 JUNI 2017

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR

PEKERJAAN : PENIMBUNAN & PEMBUATAN PAGAR SDN 16 LBK BEGALUNG

LOKASI : KECAMATAN LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN

Kontraktor Pelaksana

CV. AIKO PRATAMA ENGINEERING

PENGAWAS DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2017

[illegible]

NO		SKETSA / URAIAN PEKERJAAN		ESTIMASI		REKAP VOLUME	
III.		PEKERJAAN PONDASI					
1,		Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali		(P/g)	(Lbr)	(top)	11,06 m ³
2,		Pas. Pondasi Batu Kali		= 79,00 x	0,70 x	= 11,06 m ³	15,80 m ³
IV.		PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1,		Pek. Sloof (15 x 20) cm		= 15,00 x	20,00 =	33,33 m ³ /m ³	0,03 m ³ /m ³ selimut betor = 2,50 cm
2,		Beton Mutu K-175		= 73,80 x	0,03	=	2,21 m ³
3,		Bekisting		= 73,80 x	0,20 x	2,00 x	0,50 = 14,76 m ²
4,		Pembesian		= 52,28 x	4,00 x	0,62	= 128,96 kg
5,		Tulangan Utama 4Ø10		= 349,53 x	0,58 x	0,395	= 80,14 kg
6,		Sengkang Ø8 - 15 cm		= 208,09 kg			
7,		Pek. Kolom (20 x 20) cm		= 20,00 x	20,00 =	25,00 m ³ /m ³	0,04 m ³ /m ³ selimut betor = 2,50 cm
8,		Beton Mutu K-175		= 1,60 x	27,00 Bh	=	43,20 m ³
9,		Bekisting		= 43,20 x	0,04 m ²	=	1,73 m ³
10,		Pembesian		= 43,20 x	0,80 x	0,50	= 17,28 m ²
11,		Tulangan Utama 4 Ø 10		= 43,20 x	4,00 x	0,62	= 106,56 kg
12,		Sengkang Ø8 - 15 cm		= 289,00 x	0,68 x	0,40	= 77,68 kg
13,						=	184,24 kg

NO	SKETSA / URAIAN PEKERJAAN	ESTIMASI	REKAP VOLUME
VI.	PEKERJAAN CAT		
1.	Mencat Dinding Tembok Dengan Cat Tembok	= Luas Actan dinding	250,06 m ²

PPTK

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kab. Pesisir Selatan


NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

Pengawas Lapangan

Dinas PU dan Penataan Ruang, Kab. Pesisir Selatan


ZULBAKTI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Penyedia Jasa Pemborong
CV. AIKO PRATAMA ENGINEERING

AGUS SALIM, A.Md
Direktur