


**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 05 PANCUNG SOAL



REKAP FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/15/SPK-APBD/DPK-SARANA SD/V/2019
TANGGAL : 7 MEI 2019
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 05 PANCUNG
SOAL
LOKASI : KECAMATAN PANCUNG SOAL

Kontraktor Pelaksana

CV. ALYRA

PENGAWAS DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

REKAP FINAL QUANTITY

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG IBADAH
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSHOLA DI SDN 05 PANCUNG SOAL
LOKASI : KECAMATAN PANCUNG SOAL KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
I	PEKERJAAN PONDASI BATU KALI	
1,	Pek. Bowplank	12,00 m ³
2,	Galian Tanah	12,78 m ³
3,	Pas. aanstampang	5,04 m ³
4,	Pas. Batu Kali 1 : 4	6,75 m ³
II	PEKERJAAN BETON	
1,	Pek. Pondasi Tapak 60/60	
	Beton K 175	0,08 m ³
	Pembesian	4,93 Kg
	Bekisting	0,55 m ²
2,	Pek. Sloof 15/20	
	Beton K 175	1,08 m ³
	Pembesian	131,42 Kg
	Bekisting	4,32 m ²
3,	Pek. Kolom 20/20	
	Beton K 175	0,93 m ³
	Pembesian	81,42 Kg
	Bekisting	7,44 m ²
4,	Pek. Kolom 13/13	
	Beton K 175	0,45 m ³
	Pembesian	93,05 Kg
	Bekisting	4,60 m ²
5,	Pek. Balok Pinggang 12/18	
	Beton K 175	0,78 m ³
	Pembesian	81,44 Kg
	Bekisting	4,93 m ²
6,	Pek. Ring Balok 15/20	
	Beton K 175	1,43 m ³
	Pembesian	175,12 Kg
	Bekisting	6,36 m ²
7,	Kanopi Beton tbl 8 cm	
	Beton K 175	0,46 m ³
	Pembesian	23,76 Kg
	Bekisting	2,89 m ²


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
III	PEKERJAAN DINDING	
1,	Pas Dinding bata 1 : 4	87,37 m ²
IV.	PEKERJAAN KUZEN PINTU DAN JENDELA	
1,	Kuzen Pintu dan Jendela Kayu Kls II	0,78 m3
2,	Pas. Pintu Panil	4,20 m2
2,	Pas. Ventilasi Karawang Merah (0,2x0,1)	30,00 Bh
V.	PEKERJAAN LANTAI	
1,	Urugan Tanah	9,88 m3
2,	Urugan Pasir	6,60 m3
3,	Cor Beton K 100 tbl 5 cm	3,30 m3
VI.	PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP	
1,	Kuda-Kuda Kayu Kls II	1,02 m3
2,	Gording 5/10	0,81 m3
3,	Pas. List Plank Papan 3/20 cm Kayu Kelas II	50,70 m'
4,	Pas. Penutup Atap dari Seng Gelombang BjLS 20 Warna	121,71 m2
5,	Pas. Perabung Seng Plat BjLS 30	36,90 m'
6,	Pek. Mahkota Kubah (Kubah Aluminium dia 30 cm)	1,00 Ls/Unit
VII.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI	
1,	Pas. Kunci Tanam Ganda	2,00 Set
2,	Pas. Engsel Pintu 4" Nylon	12,00 Bh
3,	Pas. Hand Tarikan Pintu Ganda	4,00 Bh
4,	Pas. Gerendel Pintu Panjang	4,00 Bh

Disetujui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Pesisir Selatan



NOFRIZAL
NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh
Pengawas Lapangan
Dinas PU dan Penataan Ruang
Kab. Pesisir Selatan



JUNDRIVO ANGGA PUTRA, A.Md
NIP. 19960605 201903 1 001

Dibuat Oleh
Kontraktor
CV. ALYRA



DESRIANTO
Direktur