

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Pembangunan Pagar Sekolah SD

Kec. Koto XI Tarusan

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/ 34 /SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2019
TANGGAL : 26 Juni 2019
KEGIATAN : Pembangunan Pagar Sekolah SD
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri No.45 Pulau Karam
LOKASI : Kec. Koto XI Tarusan

Kontraktor Pelaksana

CV. ZEIN KARYA

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

REKAP FINAL QUANTITY

PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN SDN 45 PULAU KARAM
LOKASI : KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1.	Pek. Pengukuran dan Bowplank	m ¹	11.20	2.11	11.20	2.11
2.	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.48	1.00	0.48
3.	Pek. Perbaikan pondasi lama yang rusak	Ls	1.00	1.20	1.00	1.20
II.	PEKERJAAN TANAH					
1.	Galian Tanah	m ³	5.78	1.10	5.78	1.10
2.	Urugan Tanah Kembali	m ³	2.00	0.13	2.00	0.13
III.	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m ³	3.00	2.82	3.00	2.82
2.	Pas. Pondasi Batu Kali	m ³	4.69	8.62	4.69	8.62
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1.	Pek. Sloof (15 x 18) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m ³	1.09	2.22	1.09	2.22
b.	Bekisting	m ²	11.14	4.11	11.14	4.11
c.	Pembesian	kg	163.27	6.41	163.27	6.41
2.	Pek. Kolom K1 (18 x 20) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m ³	0.78	1.59	0.78	1.59
b.	Bekisting	m ²	12.63	6.71	12.63	6.71
c.	Pembesian	kg	89.96	3.53	89.96	3.53
3.	Pek. Balok (12 x 15) cm					
a.	Beton Mutu K-175	m ³	0.73	1.49	0.73	1.49
b.	Bekisting	m ²	9.28	5.02	9.28	5.02
c.	Pembesian	kg	150.89	5.92	150.89	5.92
V.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1.	Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4	m ²	40.20	13.07	40.20	13.07
2.	Plesteran 1 : 4	m ²	80.40	12.15	80.40	12.15
3.	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m ²	39.44	3.66	39.44	3.66
4.	Pintu Pagar minimalis (Hollow 4/4 dan 2/4) + Accesories	m ²	5.60	10.71	5.60	10.71
VI.	PEKERJAAN CAT					
1.	Mencat Dinding Dengan Cat Tembok	m ²	125.08	6.97	125.08	6.97
				100.00		100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NOFRIZAL. ST
 NIP. 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
 Dinas PUTR

DANIEL ARCLO, ST
 NIP. 19870114 201903 1 001

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
 CV. ZEIN KARYA

EFRIYAL ZEIN. S. Pt
 Direktur