

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN PESISIR SELATAN

Alamat Jalan H. Agus Salim - Painan Telp. (0751) 21602

Pembangunan Pagar Sekolah SD

Kec. Lengayang

T.A 2019



FINAL QUANTITY

NO. KONTRAK : 420/ 21 /SPK-APBD/DPK-SARANAN.SD/V/2019
TANGGAL : 13 MEI 2019
KEGIATAN : Pembangunan Pagar Sekolah SD
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SDN 48 Daratan Merantih
LOKASI : Kec. Lengayang

Kontraktor Pelaksana

CV. RENCONT

Pengawas

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN 2019

REKAP FINAL QUANTITY

PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SDN 48 DARATAN MERANTIH
LOKASI : KECAMATAN LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN
TA : 2019

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Kontrak		s/d Saat ini	
			Volume	Bobot	Volume	Bobot
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN/PERMULAAN					
1.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bowplank	m ¹	12.00	2.26	12.00	2.26
2.	Pengadaan Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00	0.48	1.00	0.48
3.	Pek. Pembersihan dan Pembongkaran pohon	Ls	1.00	1.20	1.00	1.20
II.	PEKERJAAN TANAH					
1.	Galian Tanah	m ³	9.86	1.87	9.86	1.87
2.	Urugan Tanah Kembali	m ³	3.36	0.21	3.36	0.21
III.	PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Batu Kosong / Aanstampang Batu Kali	m ³	5.04	4.73	5.04	4.73
2.	Pas. Pondasi Batu Kali	m ³	7.88	14.47	7.88	14.47
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1.	Pek. Sloof (15 x 20) cm					
	Beton Mutu K-175	m ³	1.26	2.57	1.26	2.57
	Bekisting	m ²	12.36	4.56	12.36	4.56
	Pembesian	kg	167.79	6.59	167.79	6.59
2.	Pek. Kolom K1 (20 x 20) cm					
	Beton Mutu K-175	m ³	0.84	1.71	0.84	1.71
	Bekisting	m ²	12.00	6.37	12.00	6.37
	Pembesian	kg	89.70	3.52	89.70	3.52
3.	Pek. Balok (13x15) cm					
	Beton Mutu K-175	m ³	0.82	1.67	0.82	1.67
	Bekisting	m ²	9.27	5.01	9.27	5.01
	Pembesian	kg	152.64	5.99	152.64	5.99
V.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN					
1.	Pas. Dinding 1/2 Bata ad, 1 : 4	m ²	41.16	13.38	41.16	13.38
2.	Plesteran 1 : 4	m ²	82.32	12.44	82.32	12.44
3.	Pek. Acian dan Afwerking Beton	m ²	42.06	3.90	42.06	3.90
VI.	PEKERJAAN CAT					
1.	Mencat Dinding Dengan Cat Tembok	m ²	126.59	7.05	126.59	7.05
				100.00		100.00

Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nov 19

NOFRIZAL. ST
NIP . 19811127 201101 1 010

Diperiksa Oleh :
Pengawas Lapangan
Dinas PUTR

Sound

DON HELIADI
JIP . 19620206 1987811 1 00

Disiapkan oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. RENCONT

NOVRIADI, ST
Direktur