

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus salim - Painan, Telp. (0756) 21602, Fax. (0765) 21602



REHABILITASI SDN 04 TALAOK

TAHUN ANGGARAN 2018

DATA KONTRAK

NOMOR : 10/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL : 23 APRIL 2018
NOMOR ADD. : 10.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL ADD. : 10 SEPTEMBER 2018
KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)
PEKERJAAN : REHABILITASI SDN 04 TALAOK
LOKASI : KECAMATAN BAYANG
NILAI KONTRAK : Rp. 250.000.000,-
NILAI ADD-01 : Rp. 250.000.000,-
PELAKSANAAN KONTRAK : 170 (Seratus Tujuh Puluh) Hari Kalender

PELAKSANA SWAKELOLA :

KEPALA SEKOLAH SDN 04 TALAOK

PENGAWAS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TA.2018

**ADDENDUM
KONTRAK
01**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H.Agus Salim, Painan. Telp. (0756) 21602, Fax. (0756) 21602

ADDENDUM-01

NOMOR	:	10.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL	:	10 SEPTEMBER 2018
BIAYA	:	Rp. 250.000.000,-

= ATAS =

**SURAT PERJANJIAN KERJA
REHABILITASI SDN 04 TALAOK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR	:	10/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL	:	23 APRIL 2018
PEKERJAAN	:	REHABILITASI SDN 04 TALAOK
LOKASI	:	KECAMATAN BAYANG
BIAYA	:	Rp 250.000.000,-
PELAKSANA	:	KEPALA SEKOLAH SDN 04 TALAOK

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu Delapan belas**, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Jl. H.Agus Salim – Painan

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan Perubahan kedua Nomor : 900/350/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 02 Agustus 2018, telah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c/q Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. N a m a : **JON AHMADI, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 04 Talaok
Nama Sekolah : SDN 04 Talaok
Alamat : Jl. Pasar Baru Asam Kumbang Kec Bayang, Kab.
Pesisir Selatan

Yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pelantikan sebagai Kepala Sekolah Nomor 821/069/BKDPSDM-2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Bupati Pesisir Selatan di Painan yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Maka dengan ini kedua belah pihak telah sepakat /setuju atas beberapa pasal berikut ini :

PASAL 01

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perubahan atas Kontrak Nomor 10/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018 untuk Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi SDN 04 Talaok, dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- dengan Addendum Kontrak 01 Nomor 10.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 10 September 2018, dengan biaya tidak mengalami perubahan Rp. 250.000.000.

PASAL 02

Jangka waktu "Penyelesaian Pekerjaan" mengalami perubahan dari Kontrak awal, yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender bertambah 50 (lima puluh) hari kalender menjadi 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PASAL 03

- a. Addendum – 01 ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi SDN 04 Talaok.
- b. Baik pekerjaan tersebut di atas maupun pekerjaan lain yang diperintahkan pelaksanaan serta pekerjaan tersebut tetap memenuhi batas – batas yang dipersyaratkan pada dokumen kontrak.

PASAL 04

DASAR – DASAR ADDENDUM

- a. Surat Kepala Sekolah SDN 04 Talaok No 13/Add-01/I.08.26.2/.SDN.04/KP- 2018 tanggal 27 Agustus 2018, tentang permohonan perubahan waktu pekerjaan.
- b. Surat Pengawas Lapangan No. 10/IX/PL-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- c. Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan No. 10/IX/PPTK-DAK/DPK-SD.03/2018 tanggal 31 Agustus 2018, tentang laporan volume pekerjaan.
- d. Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 420/ /DPK-SD.03/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Tinjauan Lapangan
- e. Berita Acara Peninjauan Lapangan, 10/BATL/DPK-PS/IX/2018 tanggal 04 September 2018.
- f. Justifikasi Teknis pada Rehabilitasi SDN 04 Talaok, tanggal 05 September 2018.
- g. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Kontrak No. 10/BAEPK/DPK-PS/IX/2018, tanggal 06 September 2018.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PASAL 05

DOKUMEN PELELANGAN / PENAWARAN


(satu) Kedua belah pihak telah sepakat yang tercakup dalam perjanjian kontrak /
dengan addendum – 01 adalah tetap diberlakukan kecuali pembatalan, penambahan,
pengurangan yang diberlakukan perubahan dibawah ini :

- Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum pada dokumen kontrak beserta lampiran telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diterbitkan berkaitan dengan proses Addendum ini dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Kontrak No : 10/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018.

KETENTUAN PENUTUP


Kontrak Addendum ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hal-hal yang sudah diubah pada Addendum 01 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Hal-hal yang tidak diubah pada Addendum ini dinyatakan masih tetap berlaku.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

Demikianlah Kontrak Addendum ini dibuat di Painan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rekamannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah,
SDN 04 Talaok



Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

